



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 118 della Giunta Comunale

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PALLAORO GIUSEPPE
CUP H15F24000380007 – CIG B1D2C0B498**

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di settembre alle ore 17.35 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | MAFFEI Rinaldo | Sindaco |
| 2. | DEPEDRI Francesca | Assessore |
| 3. | FESTI Gabriele | Assessore |
| 4. | FESTI Patrizia | Assessore |
| 5. | RIOLFATTI Alessandro | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PALLAORO GIUSEPPE.
CUP H15F24000380007 – CIG B1D2C0B498

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

- in data 27.02.2024 con nota prot. n. 897/6/10 l'Amministrazione comunale ha segnalato ai competenti uffici del Servizio Protezione Rischi della Provincia Autonoma di Trento il verificarsi di uno smottamento del tratto di strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero;
- il giorno 28.02.2024 è seguito sopralluogo congiunto tra il Sindaco e l'ing. Luisa Fedrizzi nel corso del quale è stato rilevato lo stato dei luoghi ed in particolare: *“Con avviso di allerta 2/24 di data 26.02.2024 è stata dichiarata un'allerta per criticità idrogeologica e idraulica ordinaria dalle 17:00 del 26.02.2024 alle ore 12:00 del 29.02.2024. A causa di tali intense precipitazioni, in data 27 febbraio 2024 lungo la strada comunale che porta al cimitero denominata via Busio (p.f. 990 C.C. Nomi) si è verificato il crollo di un tratto di muratura in sassi (altezza circa 4 metri) di sostegno della strada per una lunghezza di circa 15 m. e l'instabilità delle porzioni limitrofe di muratura per un fronte complessivo di circa 25 m. Il materiale franato ha interessato la p.f. 265/20 (vigneto di proprietà privata). Con ordinanza n. 8 di data 27.02.2024 il sindaco ha ordinato la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Busio nel tratto verso il cimitero fino alla messa in sicurezza della strada. Al momento del sopralluogo del 28 febbraio 2024 l'accesso al tratto di strada interessata dal dissesto era fisicamente impedito mediante il posizionamento di transenne. La strada comunale in oggetto rappresenta l'unico accesso al cimitero di Nomi”*;
- in data 05.03.2024 l'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l., su incarico dell'Amministrazione comunale, seguito di apposito sopralluogo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed int. che è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale di Committenza unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento in data 05.03.2024;
- in data 18.03.2024 prot. n. 1177 è stata acquisita al protocollo comunale la nota del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento, con allegato il verbale di sopralluogo e di accertamento di data 23.03.2024, attestante la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 1 della L.P. 09/2011 e quindi la necessità di procedere con un intervento di somma urgenza;
- con deliberazione della giunta comunale 51 di data 15.04.2024 è stata approvata in linea tecnica la perizia relativa ai lavori in argomento, redatta dall'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l. di Rovereto, ed acquisita agli atti del protocollo municipale il 12.04.2024 prot. n. 1527/6/4 per una spesa complessiva di euro 100.000,00, di cui euro 64.374,05 per lavori a base d'asta ed euro 35.625,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della giunta comunale n. 70 di data 24.05.2024 è stato perfezionato, tra il resto, l'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Pallaoro Giuseppe di cui alla procedura telematica n. PI125731-24 per un importo di euro 64.373,42, di cui euro 1.490,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A., per complessivi euro 78.535,57;

- a seguito di un ulteriore crollo del muro di sostegno della strada di via Busio con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 05.07.2024 è stato approvato il verbale integrativo di somma urgenza redatto dall'ing. Roberto Tettamanti, il verbale di sopralluogo ed accertamento per i lavori integrativi di somma urgenza pervenuto in data 25.06.2024 prot. n. 2608 a firma dell'ing. Roberto Socin del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia, nonché la variante progettuale n. 1 per una spesa complessiva di euro 104.692,32, di cui euro 71.096,68 per i lavori ed euro 33.595,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 103 di data 08.08.2024 è stato riapprovato, per i motivi ivi indicati, il quadro economico comparativo della variante n. 1 al progetto dei *"Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero"* redatto dal progettista e direttore lavori ing. Roberto Tettamanti, assunto al protocollo municipale il 07.08.2024 prot. n. 3106 per una spesa complessiva di euro 112.537,57, di cui euro 67.133,32 per i lavori ed euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione;

dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 14 marzo 2024 come risulta dal relativo verbale e sono stati ultimati in data 26 luglio 2024 come risulta dal certificato di ultimazione dimessi in atti;

vista la contabilità finale resa dal direttore dei lavori ing. Roberto Tettamanti pervenuta il 05.09.2024 prot. n. 3443 e successiva integrazione di data 24.09.2024 prot. n. 3689, da cui risulta che, non essendo stati liquidati acconti, il credito complessivo dell'impresa esecutrice è pari ad euro 67.133,32;

dato atto che nel corso dell'esecuzione non sono intervenute cessioni di credito;

rilevato che dalla lettura della documentazione contabile predisposta emerge che l'esecuzione dei lavori è stata regolarmente effettuata, stante la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti in sede contrattuale;

dato atto che ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa Scavi Pallaoro Giuseppe, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. 26/93, come risulta da DURC prot. INAIL_45284300;

vista la comunicazione APAC di data 07.08.2024 prot. PAT/RFS506-07/08/2024-0612947 inerente alla verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

rilevato pertanto sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione della contabilità finale;

vista la fattura n. 5/PA di data 20.09.2024 pervenuta il 20.09.2024 rep. n. 395 emessa dall'operatore economico Pallaoro Giuseppe in conformità alla contabilità finale redatta dal direttore dei lavori evidenziante i seguenti importi:

Lavori	euro	67.133,32
Iva 22%	euro	14.769,33
IMPORTO COMPLESSIVO	euro	81.902,65

ritenuto di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione disponendo contestualmente la liquidazione alla ditta individuale Pallaoro Giuseppe dell'importo di euro 81.902,65 a saldo delle prestazioni effettuate;

preso atto dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e il parere in ordine alla regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 19.12.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione n. 01 di data 02.01.2024 della giunta comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026. Parte finanziaria”;

vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

visto il Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la contabilità finale inerente ai lavori di “Somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero” come predisposta dal direttore dei lavori ing. Roberto Tettamanti pervenuta in data 05.09.2024 prot. n. 3443 e successiva integrazione di data 24.09.2024 prot. n. 3689, da cui risulta che il conto finale dei lavori eseguiti dall’Impresa Pallaoro Giuseppe ammonta a netti euro 67.133,32 (compresi oneri di sicurezza), Iva esclusa;
2. di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti pari a netti euro 67.133,32 ed un saldo liquidabile all’Impresa pari ad euro 67.133,32, oltre ad euro 14.769,33 per Iva 22%, per un totale di euro 81.902,65;
3. di liquidare alla ditta Pallaoro Giuseppe la fattura n. 5/PA di data 20.09.2024 pervenuta il 20.09.2024 rep. n.395 per un importo di euro 67.133,32, oltre ad Iva 22% per un totale di euro 81.902,65;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera;
5. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria ed imputazione alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 (cap. 9544) del bilancio di previsione 2024-2026;
6. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Rinaldo Maffei)

L'ASSESSORE
f.to (Francesca Depedri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 26.09.2024 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c.
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, li 26.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)
