



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96 della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA - CUP H15F24000380007

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di agosto alle ore 17.20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | RIOLFATTI Alessandro | Sindaco |
| 2. | FESTI Alessandro | Assessore |
| 3. | FESTI Gabriele | Assessore |
| 4. | GEROLA Renzo | Assessore |
| 5. | MAFFEI Aurora | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Alessandro Riolfatti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA - CUP H15F24000380007

Relazione.

In data 27.02.2024 con nota prot. n. 897/6/10 l'Amministrazione comunale ha segnalato ai competenti uffici del Servizio protezione rischi della Provincia autonoma di Trento il verificarsi di uno smottamento del tratto di strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero.

Il giorno 28.02.2024 è seguito sopralluogo congiunto tra il Sindaco pro tempore e l'ing. Luisa Fedrizzi nel corso del quale è stato rilevato lo stato dei luoghi ed in particolare: *“Con avviso di allerta 2/24 di data 26.02.2024 è stata dichiarata un'allerta per criticità idrogeologica e idraulica ordinaria dalle 17:00 del 26.02.2024 alle ore 12:00 del 29.02.2024. A causa di tali intense precipitazioni, in data 27 febbraio 2024 lungo la strada comunale che porta al cimitero denominata via Busio (p.f. 990 C.C. Nomi) si è verificato il crollo di un tratto di muratura in sassi (altezza circa 4 metri) di sostegno della strada per una lunghezza di circa 15 m. e l'instabilità delle porzioni limitrofe di muratura per un fronte complessivo di circa 25 m. Il materiale franato ha interessato la p.f. 265/20 (vigneto di proprietà privata). Con ordinanza n. 8 di data 27.02.2024 il sindaco ha ordinato la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Busio nel tratto verso il cimitero fino alla messa in sicurezza della strada. Al momento del sopralluogo del 28 febbraio 2024 l'accesso al tratto di strada interessata dal dissesto era fisicamente impedito mediante il posizionamento di transenne. La strada comunale in oggetto rappresenta l'unico accesso al cimitero di Nomi”*.

In data 05.03.2024 l'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l., su incarico dell'Amministrazione comunale, a seguito di apposito sopralluogo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed int. che è stato trasmesso al Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento in data 05.03.2024.

In data 18.03.2024 prot. n. 1177 è stata acquisita la nota del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento, con allegato il verbale di sopralluogo e di accertamento di data 23.03.2024, attestante la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 1 della L.P. 09/2011 e quindi la necessità di procedere con un intervento di somma urgenza.

Al fine di procedere tempestivamente all'avvio dei lavori e al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 il Sindaco ha incaricato:

- ✓ l'ing. Roberto Tettamanti dello Studio ARTI s.r.l. di Rovereto della progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza misura e contabilità;
- ✓ il dott. Giacomo Carlin di Volano della redazione della relazione geologico-geotecnica;
- ✓ il dott. Tomas Garbari dello studio GG Service di Torbole (TN) per la redazione della sismostratigrafia dei terreni fondazionali.

Con deliberazione della giunta comunale n. 51 di data 15.04.2024 è stata approvata in linea tecnica la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero, redatta dall'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l. di Rovereto, ed acquisita agli atti del protocollo municipale il 12.04.2024 prot. n. 1527/6/4 evidenziante una spesa complessiva di euro 100.000,00 di cui euro 64.374,05 per lavori a base d'asta ed euro 35.625,95 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito dettagliata:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 64.374,05
a.1	Lavori in economia	€ 2.216,80
a.2	Scavi, demolizioni e movimenti terra	€ 14.462,91
a.3	Imp. di riciclaggio	€ 4.035,16
a.4	Lavori strutturali ed edili	€ 33.962,98
a.5	Pavimentazione stradale	€ 8.205,35
a.6	Oneri della sicurezza	€ 1.490,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35.625,95
b.1	Imprevisti circa 5% di A	€ 3.218,70
b.2	Progettazione e direzione lavori	€ 8.974,31
b.3	PSC e PSE	€ 4.790,73
b.4	Collaudo Statico	€ 1.665,86
b.5	Relazione geologica e geotecnica	€ 3.229,59
b.6	Indagine geofisica	€ 1.100,00
b.7	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 746,42
b.8	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 4.511,52
b.9	IVA 10% su lavori + imprevisti (A+B.1)	€ 6.759,28
b.10	Contributo ANAC	€ 35,00
b.11	Arrotondamento	€ 594,54
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA A+B	€ 100.000,00

Con deliberazione della giunta comunale n. 70 di data 24.05.2024 sono stati perfezionati gli incarichi inerenti all'affidamento dei lavori, alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, nonché alla redazione della relazione geologico-geotecnica e della sismostratigrafia dei terreni di fondazione, e precisamente:

- l'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Pallaoro Giuseppe - con sede in Trambileno (TN) frazione Toldo n. 8 P.IVA 02035830229 - di cui alla procedura telematica n. PI125731-24 per un importo di euro 64.373,42, di cui euro 1.490,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva, per complessivi euro 78.535,57;
- l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione all'ing. Roberto Tettamanti dello Studio Arti s.r.l. - con sede in Rovereto (TN) via Mazzini n.1 P.Iva 02237490228 - secondo l'offerta presentata dal professionista tramite procedura telematica su Contracta n. registro di sistema PI098558-24, per un corrispettivo di euro 8.525,59, oltre a contributo 4% ed Iva 22% per un totale di euro 10.817,27;
- l'affidamento dell'incarico di predisposizione della relazione geologica-geotecnica, direzione operativa "geologo", al dott. Giacomo Carlin - con sede in Volano (TN) via 3 Novembre n. 30 P.Iva 02261210229 - secondo l'offerta pervenuta via pec in data 05.04.2024 prot. n. 1450, per un corrispettivo di euro 3.288,60, oltre a contributo 4%, Iva esente, per un totale di euro 3.420,14;
- l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dell'indagine sismica del terreno in sito alla ditta GG Service sas - con sede in Torbole (TN) via Bellavista 13/A P.Iva 01999920224; sulla base dell'offerta pervenuta via pec in data 15.03.2024 prot. n. 1173, per un costo di euro 1.100,00 oltre ad Iva 22% per un totale di euro 1.342,00.

A seguito dell'ulteriore crollo del muro di sostegno della strada di via Busio, con deliberazione della giunta comunale n. 88 di data 05.07.2024, è stato approvato il verbale integrativo di somma urgenza redatto dall'ing. Roberto Tettamanti, il verbale di sopralluogo ed accertamento per i lavori integrativi di somma urgenza pervenuto in data 25.06.2024 prot. n. 2608 a firma dell'ing. Roberto Socin del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia, nonché la variante progettuale n. 1 per una spesa complessiva di euro 104.692,32, di cui euro 71.096,68 per i lavori ed euro 33.595,64 per somme a disposizione dell'amministrazione, e per effetto della quale il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento veniva conseguentemente rideterminato come segue:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
LAVORI	€ 62 883,20	€ 62 883,20	€ 69 962,59
RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,70
		€ 62 882,57	€ 69 961,89
Oneri della sicurezza	€ 1 490,85	€ 1 490,85	€ 1 134,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35 625,95	€ 35 626,58	€ 33 595,64
Imprevisti circa 5% di A	€ 3 218,70	€ 3 218,70	€ 3 554,87
Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8 974,31	€ 8 974,31	€ 12 157,26
PSC e PSE	€ 4 790,73	€ 4 790,73	€ -
Collaudo Statico	€ 1 665,86	€ 1 665,86	€ 1 665,86
Relazione geologica e geotecnica	€ 3 229,59	€ 3 229,59	€ 3 519,01
Indagine geofisica	€ 1 100,00	€ 1 100,00	€ 1 100,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 4 511,52	€ 4 511,52	€ 3 404,73
IVA 10% su lavori + imprevisti	€ 6 759,28	€ 6 759,28	€ 7 465,23
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
Ribasso d'asta		€ 0,63	
IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 104 692,32

Con la medesima deliberazione n. 88 di data 05.07.2024 è stato adeguato, per l'ammontare di euro 3.631,67, oltre a contributo previdenziale 4% ed Iva 22% e quindi per complessivi euro 4.607,86, il compenso inerente all'incarico di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'ing. Roberto Tettamanti dello Studio tecnico ARTI s.r.l di Rovereto, portando il compenso stesso ad euro 12.157,26, oltre a contributo 4% ed Iva 22% per un totale di euro 15.425,13.

Parimenti è stato adeguato, per l'ammontare di euro 230,41, oltre a contributo previdenziale 4%, e quindi per complessivi euro 239,63 il compenso inerente all'incarico di predisposizione della relazione geologica-geotecnica direzione operativa "geologo" nei confronti dott. Giacomo Carlin portando il compenso stesso ad euro 3.519,01, oltre a contributo 4% per un totale di euro 3.659,77.

A seguito della nota del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza PAT/RFS033-26.07.2024-0583789 pervenuta il 26.07.2024 sub n. 2933 di prot, e della necessità di stralciare dalla voce lavori la fornitura e posa del parapetto in quanto ritenuto maggiormente funzionale l'affidamento dell'incarico a ditta specializzata nel settore la giunta comunale - con provvedimento n. 103 del 08.08.2024 - ha riapprovato l'elaborato peritale per una spesa complessiva di euro 112.537,57, di cui euro 67.133,32 per i lavori ed euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI	€ 62.883,20	€ 62.883,20	€ 65.999,19
a01	RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,66
			€ 62.882,57	€ 65.998,53
a02	Oneri della sicurezza	€ 1.490,85	€ 1.490,85	€ 1.134,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35.625,95	€ 35.626,58	€ 45.404,25
b01	Imprevisti circa 5% di A	€ 3.218,70	€ 3.218,70	€ 3.356,70
b02	Fornitura e posa parapetto	€ -	€ -	€ 3.963,40
b03	Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8.974,31	€ 8.974,31	€ 12.157,26
b04	PSC e PSE	€ 4.790,73	€ 4.790,73	€ -
b05	Collaudo Statico	€ 1.665,86	€ 1.665,86	€ 1.665,86
b06	Relazione geologica e geotecnica	€ 3.229,59	€ 3.229,59	€ 3.519,01
b07	Indagine geofisica	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	€ 4.511,52	€ 4.511,52	€ 3.404,73
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti	€ 6.759,28	€ 6.759,28	€ 15.507,95
b11	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b12	Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
b13	Ribasso d'asta		€ 0,63	€ 0,66
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.537,57

I lavori per la ricostruzione del muro di sostegno hanno avuto inizio il 14 marzo 2024 e sono stati ultimati il 26.07.2024 come risulta dai relativi verbali, in atti.

Con deliberazione della giunta comunale n. 71 di data 24.05.2024, è stato affidato all'ing. Matteo Bianchi - con studio a Mori (TN) in via Giovanni XXIII n. 29/a - l'incarico di collaudatore statico delle opere in cemento armato ed acciaio a fronte di un onorario di euro 1.565,91, oltre a contributo CNPAIA 4% ed Iva 22% per un totale di euro 1.986,83.

Con deliberazione della giunta comunale n. 118 di data 25.09.2024 è stata quindi approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione come predisposti dal direttore lavori ing. Roberto Tettamanti pervenuti in data 05.09.2024 prot. n. 3443 e successiva integrazione di data 24.09.2024 prot. n. 3689, evidenziante un conto finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Pallaoro Giuseppe pari ad euro 67.133,32 (compresi oneri di sicurezza), Iva esclusa.

Al fine di consentire il completamento dell'intervento con la predisposizione del parapetto, con deliberazione della giunta comunale n. 40 di data 19.03.2025, è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento integrando lo stanziamento previsto alla voce "Fornitura e posa parapetto" per l'importo di euro 505,77, Iva esclusa, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili alla voce "Imprevisti", secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
A	LAVORI	64.374,05 €	64.373,42 €	67.133,32 €	67.133,32 €
a01	RIBASSO D'ASTA A 0,0010018574118324%		0,63 €	0,66 €	0,66 €
		62.883,20 €	62.882,57 €	65.998,53 €	65.998,53 €
a02	oneri della sicurezza	1.490,85 €	1.490,85 €	1.134,79 €	1.134,79 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	35.625,95 €	35.626,58 €	45.404,25 €	45.404,25 €
b01	imprevisti circa 5% di A	3.218,70 €	3.218,70 €	3.356,70 €	2.110,95 €
b02	fornitura e posa parapetto	- €	- €	3.963,40 €	4.469,17 €
b03	progettazione e direzione lavori e variante	8.974,31 €	8.974,31 €	12.157,26 €	12.157,26 €
b04	PSC e PSE	4.790,73 €	4.790,73 €	- €	
b05	collaudo statico	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €
b06	relazione geologica e geotecnica	3.229,59 €	3.229,59 €	3.519,01 €	3.519,01 €
b07	indagine geofisica	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	746,42 €	746,42 €	693,69 €	693,69 €
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	4.511,52 €	4.511,52 €	3.404,73 €	3.435,70 €
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti + posa parapetto	6.759,28 €	6.759,28 €	15.507,95 €	16.216,96 €
b11	contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
b12	arrotondamento	594,54 €	594,54 €	- €	
b13	ribasso d'asta		0,63 €	0,66 €	0,66 €
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	100.000,00 €	100.000,00 €	112.537,57 €	112.537,57 €

Con la medesima deliberazione n. 40 di data 19.03.2025 è stata affidata, alla ditta Brenstrade srl - con sede in Cavedine (TN) viale Alcide Degasperri n. 2/i - la fornitura e posa in opera del parapetto in acciaio Corten tipo PSP, secondo le caratteristiche indicate nel preventivo pervenuto a mezzo PEC in data 11.03.2025, assunto al protocollo comunale sub n. 930, per un importo di euro 4.469,17, oltre ad Iva 22%, per un totale di euro 5.452,39.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il certificato di regolare esecuzione, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 118 di data 25.09.2024, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., agli atti, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo pari a netti euro 67.133,32, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva 22% esclusa;

dato atto che le opere sono state regolarmente collaudate come da certificato di collaudo prot. n. 3662 di data 25.09.2025;

dato atto che si è provveduto alla liquidazione, in favore degli operatori economici coinvolti nell'appalto, dei seguenti importi:

Beneficiario	Imponibile	Iva	Mandato	TOTALE
Geol. Giacomo CARLIN	3.659,77	----	Mandato n. 756 dd. 12.09.2024	3.659,77
Impresa PALLAORO	67.133,32	14.769,33	Mandato n. 792 dd. 26.09.2024	81.902,65
Brenstrade srl	4.469,17	983,22	Mandato n. 458 dd. 12.05.2025	5.452,39
Ing. Matteo BIANCHI	1.628,55	358,28	Mandato n. 964 dd. 14.10.2025	1.986,83
Ing. Roberto TETTAMANTI	12.643,55	2.781,58	Mandato n. 1089 dd. 25.11.2025	15.425,13
GG Service sas	1.100,00	242,00	Mandato n. 406 dd. 09.04.2026	1.342,00

visti i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel prospetto riepilogativo della spesa sostenuta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

acquisiti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, in relazione alle proprie competenze, e di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 29 ottobre 2024 e modificato con deliberazione consiliare n. 6 di data 06.05.2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 22.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2026-2028, il bilancio di previsione 2026-2028 corredato dalla nota integrativa;

vista la deliberazione n. 1 di data 13.01.2026 della giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;

vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

visto il Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;


visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero" allegato sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto è determinata nell'importo complessivo di euro 109.803,77, con un'economia pari ad euro 2.733,80;
3. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Alessandro Riolfatti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 18.08.2026 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, li 18.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)
